

ATA DE REUNIÃO	Data: 04/01/2018	
	Hora inicial: 16:30	Hora final: 17:00
Tema: Alinhamento sobre as obras de dragagem e disposição de rejeitos		
Local: Sala de reuniões da Prefeitura de Rio Doce		
Anexo:		
PARTICIPANTES	ÓRGÃO	FUNÇÃO
Antônio Emílio de Freitas Santos	Prefeitura Rio Doce	Secretário de Governo
Juliana Aparecida Santos	Prefeitura Rio Doce	Assessora de Governo
Cleber Passos Teixeira	Prefeitura Rio Doce	Defesa Civil
Guilherme Bechara	Fundação Renova	
Eduardo Real	CIMVALPI	
Marcelo	Fundação Renova	<i>Eng. Planejamento</i>
<p>Aos quatro do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito as 16:30, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Doce, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da Fundação Renova relacionados acima, com a seguinte pauta:</p> <p>1) Alinhamento das obras de desassoreamento do reservatório da UHE Risoleta Neves: Representantes da Fundação realizaram apresentação em power point das ações que estão sendo realizadas na região. Dentre eles, relataram que estão realizando inspeção dos níveis de rejeitos no rio, tirando material do setor 4 para aliviar os diques, finalizando o setor 8. Em relação ao barramento C concluíram a limpeza e estão retomando com a pinagem.</p> <p>2) Lava-rodas: Guilherme informou que estão no processo de aquisição da empresa responsável pelas obras e questionou em relação a titularidade do terreno. Antônio Emílio comunicou que irá verificar com o Silvério se essa questão já está encaminhada. Guilherme informou, que a previsão de início das obras para o mês de março/2018.</p> <p>3) Drenagem Estrada: Guilherme informou que no Marimbondo é o único local que está dando problema, as demais estradas não verificaram nenhum contratempo.</p> <p>4) Projeto Córrego das Lajes: Antônio Emílio solicitou material e mão de obra para dar continuidade ao projeto. Guilherme informou que irá verificar.</p>		

AB

Eng

AB

AB





AB

5) **Campo Santana do Descrto:** Empresa já foi contratada, irá informar na próxima reunião quando dará início as obras.

6) **ETE:** Posicionar na próxima reunião a respeito da empresa responsável e o status do projeto.

7) **PCAE:** Guilherme informou que estão esperando a realização do Simulado, no entanto, devido ao desastre que ocorreu na cidade de Santa Cruz do Escalvado e a ausência da Defesa Civil Estadual. Guilherme informou que já deram andamento, mas agora não depende da Fundação Renova. Verificar a possibilidade de realizar o simulado no município de Rio Doce e convidar a comunidade de Merengo.

8) **Autorização Precária:** Antônio Emilio irá encaminhar documentação para Guilherme para agilizar a questão do alvará e dá fim a autorização precária.

Relator (a): Juliana Aparecida dos Santos	Assinatura:
Antônio Emílio de Freitas Santos	
Cleber Passos Teixeira	
Eduardo Real	
Guilherme Bechara	
Marcelo	