

ATA DE REUNIÃO	Data: 18/01/2018	
	Hora inicial: 10:00	Hora final: 11:00
Tema: Alinhamento sobre as obras de dragagem e disposição de rejeitos		
Local: Sala de reuniões da Prefeitura de Rio Doce		
Anexo:		
PARTICIPANTES	ÓRGÃO	FUNÇÃO
Antônio Emílio de Freitas Santos	Prefeitura Rio Doce	Secretário de Governo
Juliana Aparecida Santos	Prefeitura Rio Doce	Assessora de Governo
Cleber Passos Teixeira	Prefeitura Rio Doce	Defesa Civil
Rodrigo Gazzola	Fundação Renova	
Samuel	Fundação Renova	
<p>Aos dezoito do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito às 10:00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Doce, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da Fundação Renova relacionados acima, com a seguinte pauta:</p> <p>1) Alinhamento das obras de desassoreamento do reservatório da UHE Risoleta Neves: Gazzola deu início a reunião informando que a Fundação está dando início a quatro novos contratos nos próximos 90 dias. Em seguida, os representantes da Renova realizaram apresentação em power point das ações que estão sendo realizadas na região. Entre as ações estão realizando melhoria nas vias, recuperação de drenagens, recuperação de erosão nas margens da UHE. Também estão realizando levantamento topográfico e sondagem para posteriormente realizar recuperação das áreas. Antônio Emílio questionou sobre a remoção de macrófita. Em retorno Gazzola comunicou que esse processo foi finalizando, deixando de ser conforme recomendação dos órgãos ambientais. Sobre o estudo de toxicidade, Gazzola informou que as macrofitas não apresentaram nenhum nível de toxicidade. Dando continuidade Gazzola relatou que o maior projeto de recuperação de erosão será num determinado ponto do setor 3. Em relação ao setor 4 e 5 estão realizando remoção de sedimentos e irão ter uma definição do setor 4 nos próximos 60 dias. Continuam lançando sedimentos no setor 6. Já no setor 8 estão realizando aplicação de biomanta. Essa semana irão dar início a recuperação do P3. Sobre o Barramento C as atividades já foram retomadas. Em relação a bacia 1, Gazzola comunicou que a atividade de escavação será finalizada até o final de janeiro. Antônio Emílio questionou qual a previsão para dar início ao processo de dragagem para as bacias. Gazzola informou que</p>		

no cronograma está previsto para dar início em março/2018. Também estão dando início a recuperação nas áreas da Fazenda Floresta.

2) Lava-rodas: Cleber informou que Silvério irá se reunião com o proprietário do terreno na data de hoje.

3) Drenagem Estrada: Antônio Emilio informou que em reuniões anteriores ficou acordado realizar a travessia desse local. Gazzola informou que no momento não tem mão de obra para realizar essa intervenção, entretanto, assim que realizar a contratação de uma empresa irá verificar a questão.





4) Coleta de lixo - Comunidade Santana do Deserto: Com a abertura de restaurantes na comunidade houve um aumento do material de resíduos sólidos e a Prefeitura não consegue atender a demanda e realizar a coleta mais de uma vez por semana, como vem acontecendo a anos. Antônio solicitou que a Renova verificar a possibilidade de realizar a coleta e dispor o material na Usina de Reciclagem do município. Gazzola informou que está liberado a retirada da madeira para doação

5) Tubos PEAD: Antônio informou que anteriormente realizou a solicitação para o José Ricardo, da possibilidade de doação dos tubos de PEAD que a Renova não irá utilizar mais. Antônio reforçou novamente que os representantes da Fundação Renova verificarem a possibilidade de fornecer para a Prefeitura de Rio Doce.

6) Agendar para a próxima reunião a presença de um funcionário da área tributária da Fundação Renova: Instituímos um procedimento de fiscalização tributária e a Prefeitura solicita a presença de um funcionário desse setor da Renova, mais especificamente do ISS. Ficando acertado a próxima reunião para a data de 01/02/2018.

8) Campo Santana do Deserto: Gazzola informou que já realizaram a primeira reunião com a empresa e a mesma irá começar a se mobilizar, prazo de 90 dias para fazer todas as atividades. A empresa contratada foi a Gerais Engenharia.

9) Ponte no Barbosa (divisa com Sem Peixe): Em relação a ponte a Fundação Renova está realizando a análise da condição da mesma e irá encaminhar relatório para a Prefeitura.

Relator (a): Juliana Aparecida dos Santos	Assinatura: 
Antônio Emílio de Freitas Santos	
Cleber Passos Teixeira	
Rodrigo Gazzola	
Samuel	

