


<b>ATA DE REUNIÃO</b>	<b>Data: 22/03/2018</b>	
	<b>Hora inicial:</b> 10h45min	<b>Hora final:</b> 11h45min
<b>Tema: Entrega dos projetos e alinhamento semanal de obras</b>		
<b>Local: Sala de reuniões da Prefeitura de Rio Doce</b>		
<b>Anexos: Ofício 85/2018 – Encaminha projetos à Renova</b>		
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ÓRGÃO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
Silvério Joaquim Aparecido da Luz	Prefeitura Rio Doce	Prefeito
Antônio Emílio de Freitas Santos	Prefeitura Rio Doce	Secretário de Governo
Karina dos Santos Martins	Prefeitura Rio Doce	Assessora de Gabinete
Guilherme Bechara	Renova	Líder de programa
Jéssica Miranda de Freitas	Renova	Fundação Renova
Adair Liberato Delfino	Prefeitura Rio Doce	Secretária de Cultura
Cristina da Cruz	Prefeitura Rio Doce	Conselheiros de Patrimônio
José Santana Margarida	Prefeitura Rio Doce	Conselheiros de Patrimônio
Eduardo Real	CIMVALPI	Coordenador
<p>Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito às 10:45, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Doce, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce, da Fundação Renova e relacionados acima, com a seguinte pauta:</p> <p>1) Restauo da Fazenda Floresta: Guilherme informou que receberam recentemente a visita da arquiteta responsável pelo projeto de restauração da Fazenda Floresta. Informou ainda que está realizando a devolução de alguns ativos da Samarco. Apresentou ainda ao prefeito e à secretaria de cultura relatório fotográfica dessas ações. Adiante, informou sobre o sinistro ocorrido com o telhado de uma das instalações da fazenda em virtude das fortes chuvas. Segundo Guilherme, as telhas e o madeiramento foram retiradas e conservadas. Em seguida será refeito o telhado, substituindo a peça danificada por outra, utilizando a peças de madeira e telhas existente, mantendo as mesmas característica da construção. Informou por fim que aguarda a finalização do projeto de restauro para dar início às obras de restauro da Fazenda Floresta.</p>		



- 2) Apresentação do status de obras: Guilherme apresentou o status atual das obras de dragagem do reservatório da UHE. Durante a apresentação, merece destaque é que está em andamento o estudo de remoção do setor 4 em duas fases de maneira a não impactar no prazo do início do enchimento do reservatório. Guilherme informou sobre a mobilização de das novas empresas que foram contratadas para as obras recuperação da UHE Risoleta Neves. Algumas contratadas anteriormente terminaram seus contratos e novas empresas estão assumindo.
- 3) Silvério questionou sobre a situação do recolhimento do ISSQN, informando que está em atraso o recolhimento referente ao exercício de Fevereiro de 2018, para o qual sequer foi enviado o RRI. Guilherme irá verificar a questão e solicitou que fosse encaminhado diretamente a ele as pendências. Silvério reforçou a necessidade de observação do critério margem esquerda do rio para efeito de recolhimento do ISS. Guilherme se pronunciou dizendo que está tratando dessa identificação pessoalmente.
- 4) Encaminhamento dos projetos de Rio Doce: Silvério encaminhou a Fundação os projetos referentes as medidas mitigatórias/reparatórias/compensatórias pactuados com a presença da SEMAD na ocasião de reunião no ultimo dia 14/03, em Belo Horizonte. Informou que também fará o encaminhamento junto a diretiva da Renova, na ocasião da reunião do CIF na próxima semana. Silvério reforçou a informação de que a Fundação Renova é responsável pela implementação dos projetos e de que a responsabilidade pelo operação e manutenção será do município de Rio Doce. Por fim, solicitou que seja dado o retorno oficial por parte da Fundação com o aceite dos projetos.

**Encaminhamento:**

- 1) Silvério sugeriu a marcação de uma nova reunião para formalização do aceite dos projetos, e acertou a data do dia 16 de abril de 2018.
- 2) Antônio Emílio encaminhará o status da pendência atual relativa ao recolhimento de ISSQN ao Guilherme.



**MUNICÍPIO DE RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

3) Guilherme apurará e informará ao município sobre o processo referente ao recolhimento de ISSQN.

Relator (a): Karina dos Santos Martins

Assinatura: *Karina dos Santos Martins*

*[Handwritten signatures in blue ink]*