

Data: 21/09/2017		Início: 10:20	Término: 11:30
Local: Fazenda Floresta-Fundação Renova/Rio Doce			
Pauta: Andamento das Obras da UHE de Risoleta Neves			
Anexo: Lista de presença			
Participantes Estratégicos:		Identificação:	
1	Guilherme Bechara	Fundação Renova	
2	Rodrigo Assunção Gazzola	Fundação Renova	
3	Izabella de Morais	Fundação Renova	
4	Cleber Passos Teixeira	Prefeitura Municipal de Rio Doce	
5	Antônio Claret da Silva	Prefeitura Municipal de Rio Doce	
6	Silvério da Luz	Prefeitura Municipal de Rio Doce	
7	Eduardo Pereira Real	CIMVALPI/Prefeitura Municipal Rio Doce	

ASSUNTOS TRATADOS/DESENVOLVIMENTO

Ofícios entregues à Fundação Renova pela Prefeitura Municipal de Rio Doce-Foi informado pelos membros da Fundação que os ofícios recebidos esta semana estão em tratativa interna, e em breve haverá respostas.

Construção de trevo pelo município-informado pelos membros da Prefeitura que o município construirá um trevo, e pede apoio da Fundação na realização da topografia do local.

Apresentação do andamento das obras: informado pela Fundação que atualmente há 704 pessoas empregadas na obra, destas, 51% são de Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado. Informado que a rampa de retirada da draga está em construção, com início das obras em 22/09. Sobre a turbidez da água, informado que existem dois pontos de medição. O barramento A, está sendo removido. Setores 04 em processo de enchimento de ecobags. Setor 08 em fase de tamponamento de material-finalização.

Informado que a empresa Melo de Azevedo está ainda em fase de mobilização.

Campo de futebol de Santana do Deserto: finalização da terraplanagem, previsão para entrega à comunidade: 06 meses. Solicitado à Fundação que quando for trafegar com grandes máquinas nesta obra, informar ao Cleber para suporte junto à comunidade. Sobre transporte de jogadores para outro campo e demais questionamentos, a Prefeitura Municipal irá responder à comunidade. A prefeitura informou que as vistorias cautelares já foram concluídas. O Sr. Eduardo acompanhará a obra do campo, quando da abertura do acesso. O projeto construtivo do campo está sendo finalizado. Poder público solicitou alambrado mais alto.

Foi sinalizado pelos membros do poder público que devido ao aumento da população flutuante, é possível em breve um desabastecimento de água no município. Diante disto a prefeitura iniciou a manutenção dos seus poços artesianos.

Ponto de embarque e desembarque de funcionários da obra: os membros da prefeitura solicitaram a mudança de local do desembarque dos ônibus das empresas, para melhorar o fluxo de carros na cidade. Novo local foi proposto.

ENCAMINHAMENTOS

- 1) A Fundação Renova realizará levantamento topográfico que será iniciado na ponte e irá até a curva na entrada de Rio Doce.
- 2) A prefeitura irá definir junto aos jogadores um número limite para transporte, visando a adequação do ônibus.
- 3) Restou acordado entre município e Fundação que a Fundação fará a pavimentação do acesso ao campo, sem data predefinida.
- 4) A prefeitura municipal se compromete a liberar o alvará do barramento C.
- 5) De acordo com membros da prefeitura, o alvará definitivo da Fazenda está no AGE, aguardando TAC.



LISTA DE PRESEÇA

Pauta: *Andamentos Obra UHT Rio de Janeiro RJ*

Data: *01/09/2017* *10:15*

Fagnol Farias

N°	NOME	MUNICÍPIO	TELEFONE
01	<i>Fernando Mendes</i>	<i>Fund. Renova</i>	<i>31 98818 8252</i>
02	<i>Robert Passos Teixeira</i>	<i>Prefeita Rio Doce</i>	<i>31 97145 6769</i>
03	<i>Rodrigo Assunção Sazeola</i>	<i>Fund. Renova</i>	<i>31 99608 8912</i>
04	<i>Antônio Cláudio da Silva</i>	<i>SEC. DE OBRAS</i>	<i>984472587</i>
05	<i>Guilherme Beckman</i>	<i>Fund. Renova</i>	<i>31 98532 3238</i>
06	<i>Silverio A. de Jesus</i>	<i>Sec. de Obras</i>	<i>31-98888-8820</i>
07	<i>Eduardo Pereira Real</i>	<i>CINQUEI / PM RIO DOCE</i>	<i>31 98326-6969</i>
08			
09			
10			
11			
12			
13			

