ATA	Data: 20/10/2020 Hora: 09:30

Local: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Rio Doce

Pauta: Andamento das ações do TAC SEMAD – Projetos Rio Doce

Introdução: Aos vinte do mês de outubro de dois mil e vinte as 09:30, na sala de reuniões da Prefeitura, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e Fundação Renova, relacionados abaixo, Guilherme e Flávio participaram por videoconferência. Para tratar do acompanhamento das ações do TAC SEMAD, descritas abaixo.

6 - TAC SEMAD – Automação do sistema de bombeamento de água	**Renova** – Identificou a necessidade do transformador ser trocado e deve ser no mínimo de 75kva, acredita que a CEMIG não irá cobrar para fazer essa troca de carga. Porém a FR solicita o apoio da PMRD para solicitar essa demanda junto a CEMIG. A FR informou que a parte técnica ficará sobre responsabilidade dela e a PMRD realizará o pedido e qualquer custo será repassado a FR.
7 – TAC SEMAD – Córrego das Lajes	**Renova** – As demais atividades estão praticamente concluídas nas propriedades modelo, faltando apenas o plantio de mudas, aguardando o período chuvoso para garantir a pega.
8 – TAC SEMAD – Recuperação das Vias Públicas	**Prefeitura** – Ideal trabalhar na Vila Pelinsari com equipamentos menores e utilizar placa vibratória para evitar abalo das casas. Outra coisa importante é encaminhar para a PMRD as vistorias cautelares realizadas naquelas residências. Solicitação de executar no menor período possível e a equipe está preparada para iniciar hoje ou amanhã **Renova** – Não estão realizando nenhuma escavação até finalizar os trabalhos que já haviam iniciado, havendo a liberação para iniciar as obras da Vila Pelinsari a equipe está preparada. FR informou que irá encaminhar as vistorias na data de hoje. Com relação

	ao tempo de execução devido as particularidades do local só consegue executar um metro de bueiro por dia.
9 – TAC SEMAD – ETE de Santana do Deserto.	**Prefeitura** – Processo de licenciamento está fora de área de APP, será enquadrada tudo em baixo impacto. Acredita que esse processo será rápido. **Renova** – Aguardando a desapropriação, licenciamento e autorização de entrada.
10 – TAC SEMAD – Construção da Área de Transbordo.	**Renova** –Obras segue o ritmo previsto.
12 - TAC SEMAD – Construção Centro de Fisioterapia.	**Renova** – Obras em andamento.
13 - TAC SEMAD – Quartel da Polícia.	**Renova –** Analisando as demandas encaminhadas pela Policia Militar de Rio Doce
Campo de Santana	**Renova –** Reunião da área técnica e o jurídico ocorrerá hoje para tratar sobre as obras.
Próxima reunião agendada para o data de 29/10/2020 as 9:30.	
Após lida a ata foi aprovada pelos presentes, conforme lista de presença, em anexo.	
Relatora: Juliana Aparecida dos Santos	**Assinatura:** Juliana Aparecida dos Santos

Assinaturas:

LAWRENCE LEITE

Helena Hostalácio

Andréia Gomes de Lacerda

Madson R. Lara

MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Lista de Presença

Prefeitura Municipal de Rio Doce e Fundação RENOVA

Data: 20/10/2020 Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Doce

Nome	Órgão	Celular	E-mail
Helena Hostalácio	MCA Auditoria e Gerenciamento	31. 98822. 6263	helena.lima.cctf@fundacaorenova.org
LAWRENCE C. LEITE	FUNDAÇÃO RENOVA	(31) 99611 4852	LAWRENCE.LEITE@FUNDACAORENOVA.OR
Wadson Ribeiro Corcini	Pref. Municipal de Rio Doce	(31) 99813-3251	w.engenharia@riodoce.mg.gov.br
Silvano J. A. da Luz	Pref. de Rio Doce	(31) 99813-3251	prefeito@riodoce.mg.gov.br
Andréa Gomes de Lacerda	Prefeitura Rio Doce	31. 98442. 2977	andrea@riodoce.mg.gov.br.